

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: 张 军 枫

签 发 人: 胡 景

日 期: 2019 年 03 月 07 日

监理日报表

一、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）

江苏省慈善总会

江苏省省残疾人福利基金会

设计单位：中曼电力科技有限公司

施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、项目进展：

1. 发电安装工程：

地 区	工程总量 (户)	已完成勘 测工程量 (户)	当日计划 完成量 (户)	当日实际 完成量 (户)	累计完成 量 (户)	累计完 成率	备注
淮 安	暂定	777	19	17	147	18%	
徐 州	暂定	858	20	14	82	9%	
宿 迁	暂定	1004	30	23	163	16%	
盐 城	暂定	360	30	12	31	8%	
连云港	暂定	623	25	4	26	4%	
总 计	约 5000 户	3622	124	70	449	8%	

2. 并网情况：

地 区	工 程 总 量 (户)	已完成 勘测工 程量 (户)	当日计 划完成 量 (户)	当日实 际完成 量 (户)	累计 完成量 (户)	累计 完成率	备注
-----	-------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-----------	----

淮 安	暂定	777	20	5	7	0.9%	递交并网材料，审核通过后进行相应的并网工作。
徐 州	暂定	858	15	0	0	0	
宿 迁	暂定	1004	30	0	26	2%	
盐 城	暂定	360	25	0	0	0	
连云港	暂定	623	25	0	0	0	
总 计	约 5000 户	3622	115	11	33	0.6%	

二、当日工作完成情况：

1. 安全文明情况

- 1) 现场巡视要求施工人员做好安全防护措施，确保施工安全；
- 2) 现场检查安全措施落实情况；施工人员安全保护配备情况；
- 3) 临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。
- 4) 已进行安全技术交底，完成三级安全教育。

2. 施工现场检查情况

- 1) 现场检查基本按照图纸设计要求施工；
- 2) 安装支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧，确保工程质量；
- 3) 主要设备到场组织开箱检查并做好相关记录；
- 4) 新到工人跟随熟练工学习，要求做好相关技术交底；
- 5) 现场检查安装情况，发现组件安装后存在遮阴情况，立即责令施工人员拆除调整；

3. 其他完成的工程量（消缺整改完成量）

- 1) 预埋件（挂钩）与导轨位置设置不合格，已要求现场进行整改；
- 2) 预埋件埋设未按图施工，现场已停工整顿；
- 3) 支架安装过程中，发现檩条有扭力现象，要求施工队立即整改；
- 4) 接地线安装过程，发现使用 6mm²，与设计图纸不符，责令立即整改；

4. 现场施工人员：

地区	施 工 队	施 工 队	是否满足施
----	-------	-------	-------

	数 量	总 人 数	工进度要求
淮安	2	28	不满足，已要求增加人数
徐州	5	24	
宿迁	2	31	
盐城	2	12	
连云港	3	14	
总计	14	109	较目前进场材料人员满足施工要求，但按计划总进度人员配备不足

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	总数量	当日到货 (PCS)	累计到货 (PCS)	是否满足 施工进度 要求
1	光伏组件	欧贝黎	约 5000 户用量	1200	8593	满足目前人员配备，但较计划总进度相差甚远
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	约 5000 户用量	0	2000	满足
3	光伏支架	泰坦支架	约 5000 户用量	0	2000	满足
4	单相配电箱	诺基尼、宁海	约 5000 户用量	215	1088	满足
5	其他辅材 (挂钩等)	泰坦支架(挂钩) /兴化不锈钢厂	约 5000 户用量	0	34520 (挂 钩)	满足

		(其他钢配件)				
--	--	---------	--	--	--	--

四、明日施工计划:

地区	发电安装工程 (户)	验收并网工程 (户)	备注
淮安	10	20	
徐州	20	15	
宿迁	30	30	
盐城	18	30	
连云港	25	25	
总计	103	120	

五、存在问题及需要协调事宜 (如采取监理措施详细描述)

- 1、部分用户电表 (原接入电表) 距离电站距离太远 (集中电表未安装在用户家), 考虑线损, 是否可以协调调整用户电表 (原接入电表) 至就近位置。
- 2、各地区残联提供符合安装要求的人员名单与计划 5000 户相差很多。
- 3、各乡镇供电局对我们现场并网工作消极对待, 现场已经明确项目属性, 仍以未接到上级正式通知为由, 拒绝积极配合并网工作。请农垦公司予以相应支持。