

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: 张 军 枫

签 发 人: 胡 景

日 期: 2019 年 06 月 01 日



监理日报表

一、项目概况

本工程监理范围为江苏省范围内 13 个县（区）的约 5000 户农村残疾人家庭；丰县湖西老区、涟沭结合部、泗洪西南岗地区、成子湖周边地区、连云港石梁河库区、灌溉总渠以北地区 6 个省扶贫开发重点片区。涉及丰县、连云港赣榆区、东海县、淮安市淮安区、涟水县、盱眙县、阜宁县、滨海县、响水县、宿迁市宿城区、沭阳县、泗阳县、泗洪县等 13 个县（区）的 5000 户农村贫困残疾人家庭的助残扶贫光伏电站建设工程施工监理工作。每户安装工程装机容量为 3.24kW，每户 12 块 270W 多晶太阳能光伏组件组串接入 1 台 3kW 微型逆变器，后接入 1 台并网配电箱就近并入国家电网公司电力网。

二、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）
江苏省慈善总会
江苏省省残疾人福利基金会
设计单位：中曼电力科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

三、项目进展：

1. 光伏发电安装工程：

地 区	工程总量（户）	辖区各縣市	工程量（户）	当日计划完成量（户）	当日实际完成量（户）	累计完成量（户）	累计完成率 %	总完成量（户）	总完成率 %
徐 州	858	丰县	858	15	11	819	95%	819	95%
淮 安	763	淮安区	105	10	0	105	100%	739	97%
		涟水县	542		6	521	96%		
		盱眙县	116		2	113	97%		
宿 迁	1011	沭阳县	214	8	10	155	72%	952	94%
		泗阳县	452		0	452	100%		
		泗洪县	293		0	293	100%		
		宿城区	52		0	52	100%		
盐 城	335	阜宁县	75	0	0	75	100%	309	92%
		滨海县	203		0	203	100%		
		响水县	57		0	31	54%		
连云港	601	赣榆区	434	6	0	431	99%	596	99%
		东海县	167		0	165	99%		
总 计	3568	13	3568	39	29	3415	96%	3415	96%

2. 并网情况:

地 区	工程 总量 (户)	辖区各 县市	工程量 (户)	当日计 划完成 量 (户)	当日实 际完成 量 (户)	累计完 成量 (户)	累计完 成率 %	总完 成量 (户)	总完 成率 %
徐 州	858	丰县	858	0	0	214	25%	214	25%
淮 安	763	淮安区	105	0	0	105	100%	382	50%
		涟水县	542		0	277	51%		
		盱眙县	116		0	0	0%		
宿 迁	1011	沭阳县	214	30	0	0	0%	449	44%
		泗阳县	452		0	256	57%		
		泗洪县	293		0	193	66%		
		宿城区	52		0	0	0%		
盐 城	335	阜宁县	75	0	0	0	0%	140	42%
		滨海县	203		6	123	61%		
		响水县	57		0	17	30%		
连云港	601	赣榆区	434	0	0	370	85%	437	73%
		东海县	167		0	67	40%		
总 计	3568	13	3568	30	6	1622	45%	1622	45%

四、当日监理检查情况:

1. 安全文明情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做到定期对现场进行安全检查；
要求施工单位及时做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，
做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

2. 质量进度控制

1) 质量方面：督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工；参与
过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；单位工程重点
部位施工进行了旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强
制性条文的执行计划。督促施工单位进行相关报审报验等工作。

2) 进度方面：自监理项目部人员进驻项目以来，多次以工作联系单、通知单等形式督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期。

3. 其他事宜

徐州地区：1、因线损问题未解决，未并网住户无法并网。

淮安地区：无

盐城地区：1. 响水县因政府部门正在搞新农村建设政策因素，政府不给盖章至供电所办理手续，或许会拆迁农户，目前已安装 31 户，剩余 26 户等残联通知。2. 阜宁县供电局现阶段无三相表。

连云港地区：1. 山左口今天消缺整改中。2. 总包单位项目经理今天离开施工现场回公司去了。3. 由于组件来料过程中有破损。现在组件只够装 599 户半。剩余户数组件在二期发料时会补发过来。

宿迁地区：1、由于部分地区乡镇供电部门有线损考核，所以并网工作无法有效进行，导致并网速度较慢，甚至已并网电站被拉闸退网；2、夏季高温、多余天气多发，有效作业时间缩短，影响工程进度；3、近期进入农忙，施工人员短缺，影响工程进度。

4. 现场施工人员：

地区	施工队 数 量	施工队 总 人 数
淮安	2	14
徐州	0	0
宿迁	1	18
盐城	1	4
连云港	1	6
总计	5	42

五、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	总数量	当日到货量 (PCS)	累计到货总量 (PCS)
1	光伏组件	欧贝黎	43464	0	42680
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	3622	0	3606
3	光伏支架	泰坦支架	约 3622 户用量	0	3631
4	单相配电箱	诺基尼、宁海	3622	0	3456
5	其他辅材（挂钩等）	泰坦支架（挂钩）/兴化不锈钢厂（其他钢配件）	约 3622 户用量	0	24 批次

六、明日施工计划：

地区	光伏发电安装工程 (户)	验收并网工程 (户)
淮安	8	0
徐州	8	0
宿迁	5	25
盐城	5	6
连云港	5	50
总计	32	25

--END--