

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门：常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制：胡 景

签 发 人：张 昭 武

日 期：2019年06月25日



监理日报表

一、项目概况

本工程监理范围为江苏省范围内 13 个县（区）的约 5000 户农村残疾人家庭；丰县湖西老区、涟沭结合部、泗洪西南岗地区、成子湖周边地区、连云港石梁河库区、灌溉总渠以北地区 6 个省扶贫开发重点片区。涉及丰县、连云港赣榆区、东海县、淮安市淮安区、涟水县、盱眙县、阜宁县、滨海县、响水县、宿迁市宿城区、沭阳县、泗阳县、泗洪县等 13 个县（区）的 5000 户农村贫困残疾人家庭的助残扶贫光伏电站建设工程施工监理工作。每户安装工程装机容量为 3.24kW，每户 12 块 270W 多晶太阳能光伏组件组串接入 1 台 3kW 微型逆变器，后接入 1 台并网配电箱就近并入国家电网公司电力网。

二、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）
 江苏省慈善总会
 江苏省省残疾人福利基金会
 设计单位：中曼电力科技有限公司
 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
 施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

三、项目进展：

3.1.1 第一批光伏发电安装工程：

地区	工程总量 (户)	辖区各 县市	工程量 (户)	当日计划完成量 (户)	当日实际完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率 %	总完成量 (户)	总完成率 %
徐州	840	丰县	840	/	/	840	100%	840	100%
淮安	761	淮安区	105	/	/	105	100%	761	100%
		涟水县	542		/	542	100%		
		盱眙县	114		/	114	100%		
宿迁	1008	沭阳县	211	/	/	211	100%	956	100%
		泗阳县	452		/	452	100%		
		泗洪县	293		/	293	100%		
		宿城区	52		/	52	100%		
盐城	315	阜宁县	75	/	/	75	100%	315	100%
		滨海县	203		/	203	100%		
		响水县	37		/	37	100%		
连云港	601	赣榆区	434	/	/	434	100%	601	100%
		东海县	167		/	167	100%		
总计	3525	13	3525	/	/	3525	100%	3525	100%

3.1.2 第一批并网情况:

地区	工程总量(户)	辖区各縣市	工程量(户)	当日计划完成量(户)	当日实际完成量(户)	累计完成量(户)	累计完成率%	总完成量(户)	总完成率%
徐州	840	丰县	840	20	9	445	53%	445	53%
淮安	761	淮安区	105	13	0	105	100%	552	73%
		涟水县	542		3	412	76%		
		盱眙县	114		3	35	31%		
宿迁	1008	沭阳县	211	31	0	30	14%	680	67%
		泗阳县	452		18	369	82%		
		泗洪县	293		12	253	86%		
		宿城区	52		0	28	54%		
盐城	315	阜宁县	75	20	1	36	48%	222	70%
		滨海县	203		8	167	82%		
		响水县	37		0	19	51%		
连云港	601	赣榆区	434	6	0	410	94%	567	94%
		东海县	167		0	157	94%		
总计	3525	13	3525	90	54	2466	70%	2466	70%

3.2.1 第二批光伏发电安装工程:

地区	工程总量(户)	辖区各縣市	工程量(户)	当日计划完成量(户)	当日实际完成量(户)	累计完成量(户)	累计完成率%	总完成量(户)	总完成率%
徐州	155	丰县	155	8	10	14	9%	14	9%
淮安	277	淮安区	99	0	5	5	5%	7	3%
		涟水县	31		0	0	0%		
		盱眙县	147		0	2	1%		
宿迁	514	沭阳县	136	17	6	28	21%	72	14%
		泗阳县	252		7	44	17%		
		泗洪县	89		0	0	0%		
		宿城区	37		0	0	0%		
盐城	263	阜宁县	86	10	0	0	0%	60	23%
		滨海县	91		8	41	45%		
		响水县	86		0	19	22%		
连云港	140	赣榆区	100	0	0	0	0%	0	0%
		东海县	40		0	0	0%		
总计	1349	13	1349	35	36	153	11%	153	11%

3.2.2 第二批并网情况:

地区	工程总量(户)	辖区各縣市	工程量(户)	当日计划完成量(户)	当日实际完成量(户)	累计完成量(户)	累计完成率%	总完成量(户)	总完成率%
徐州	155	丰县	155	0	0	0	0	0	0
淮安	277	淮安区	99	0	0	0	0	0	0
		涟水县	31		0	0	0		
		盱眙县	147		0	0	0		
宿迁	514	沭阳县	136	0	0	0	0	0	0
		泗阳县	252		0	0	0		
		泗洪县	89		0	0	0		
		宿城区	37		0	0	0		
盐城	263	阜宁县	86	0	0	0	0	0	0
		滨海县	91		0	0	0		
		响水县	86		0	0	0		
连云港	140	赣榆区	100	0	0	0	0	0	0
		东海县	40		0	0	0		
总计	1349	13	1349	0	0	0	0	0	0

四、当日监理检查情况:

4.1 安全文明情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做到定期对现场进行安全检查；要求施工单位及时做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

4.2 质量进度控制

1) 质量方面：督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工；参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；单位工程重点部位施工进行了旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。督促施工单位进行相关报审报验等工作。

2) 进度方面：自监理项目部人员进驻项目以来，多次以工作联系单、通知单等形式督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期。

4.3 其他事宜

徐州地区：无

淮安地区：（1）因供电公司今日未配表，明天配表并网

（2）淮安区二期雨棚事宜已协调完成，明后天开始安装

盐城地区：无

连云港地区：1、总包单位项目经理 6 月 1 日回去至今未回项目现场。

2、第二期项目材料进场时间未定。

宿迁地区：①已安装完成的电站存在拆迁现象，现因拆迁问题已存在电站被农户拆下的现象；②由于部分地区乡镇供电部门有线损考核，消极对待本项目相关并网事宜，所以并网工作无法有效进行，导致并网速度较慢；③部分乡镇残联及村干部不作为，未能积极配合收集贫困户相关资料，导致光伏电站并网接入申请递交延误，造成并网存在一定程度的延误。

4.4 现场施工人员：

地区	施工队数量	施工队总人数
淮安	1	13
徐州	1	18
宿迁	2	19
盐城	1	10
连云港	0	0
总计	5	60

五、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	当日到货量 (PCS)	累计到货总量 (PCS)
1	光伏组件	欧贝黎	0	48260
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	0	3971
3	光伏支架	泰坦支架	0	4221
4	单相配电箱	诺基尼、宁海	0	4125
5	其他辅材（挂钩等）	泰坦支架（挂钩）/兴化不锈钢厂（其他钢配件）	0	29 批次

六、明日施工计划：

地区	光伏发电安装工程 (户)	验收并网工程 (户)
淮安	0	13
徐州	8	20
宿迁	17	20
盐城	10	20
连云港	0	0
总计	35	78

--END--