

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门：常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制：胡 景

签 发 人：张 昭 武

日 期：2019年07月11日



监理日报表

一、项目概况

本工程监理范围为江苏省范围内 13 个县（区）的约 5000 户农村残疾人家庭；丰县湖西老区、涟沭结合部、泗洪西南岗地区、成子湖周边地区、连云港石梁河库区、灌溉总渠以北地区 6 个省扶贫开发重点片区。涉及丰县、连云港赣榆区、东海县、淮安市淮安区、涟水县、盱眙县、阜宁县、滨海县、响水县、宿迁市宿城区、沭阳县、泗阳县、泗洪县等 13 个县（区）的 5000 户农村贫困残疾人家庭的助残扶贫光伏电站建设工程施工监理工作。每户安装工程装机容量为 3.24kW，每户 12 块 270W 多晶太阳能光伏组件组串接入 1 台 3kW 微型逆变器，后接入 1 台并网配电箱就近并入国家电网公司电力网。

二、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）
 江苏省慈善总会
 江苏省省残疾人福利基金会
 设计单位：中曼电力科技有限公司
 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
 施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

三、项目进展：

3.1.1 光伏发电安装工程：

地区	工程总量 (户)	辖区各縣市	工程量 (户)	当日计划完成量 (户)	当日实际完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率 %	总完成量 (户)	总完成率 %
徐州	1000	丰县	1000	10	6	924	92%	924	92%
淮安	900	淮安区	209	5	5	177	85%	835	93%
		涟水县	575		0	542	94%		
		盱眙县	116		0	116	100%		
宿迁	1514	沭阳县	346	10	0	346	100%	1286	85%
		泗阳县	697		8	595	85%		
		泗洪县	382		0	293	77%		
		宿城区	89		0	52	58%		
盐城	597	阜宁县	161	8	0	75	47%	447	75%
		滨海县	294		3	289	98%		
		响水县	142		2	83	58%		
连云港	741	赣榆区	534	0	0	434	81%	601	81%
		东海县	207		0	167	81%		
总计	4752	\	4752	33	24	4093	86%	4093	86%

3.1.2 并网情况:

地区	工程总量(户)	辖区各县市	工程量(户)	当日计划完成量(户)	当日实际完成量(户)	累计完成量(户)	累计完成率%	总完成量(户)	总完成率%
徐州	1000	丰县	1000	0	0	687	69%	687	69%
淮安	900	淮安区	209	0	0	107	51%	764	85%
		涟水县	575		0	542	94%		
		盱眙县	116		0	115	99%		
宿迁	1514	沭阳县	346	14	0	140	40%	950	63%
		泗阳县	697		14	476	68%		
		泗洪县	382		0	293	77%		
		宿城区	89		0	41	46%		
盐城	597	阜宁县	161	1	0	75	47%	303	51%
		滨海县	294		0	202	69%		
		响水县	142		0	26	18%		
连云港	741	赣榆区	534	0	0	428	80%	595	80%
		东海县	207		0	167	81%		
总计	4752	\	4752	15	14	3299	69%	3299	69%

四、当日监理检查情况:

4.1 安全文明情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做到定期对现场进行安全检查；要求施工单位及时做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

4.2 质量进度控制

1) 质量方面：督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工；参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；单位工程重点部位施工进行了旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。督促施工单位进行相关报审报验等工作。

2) 进度方面：自监理项目部人员进驻项目以来，多次以工作联系单、通知单等形式督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期。

4.3 其他事宜

徐州地区：无

淮安地区：无

盐城地区：无

连云港地区：无

宿迁地区：①已安装完成的电站存在拆迁现象。②部分乡镇残联及村干部不作为，未能积极配合收集贫困户相关资料，对工程造成一定程度的延误。

4.4 现场施工人员：

地区	施工队数量	施工队总人数
宿迁	2	28
淮安	1	13
连云港	1	2
盐城	1	10
徐州	6	18
总计	11	71

五、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	当日到货量 (PCS)	累计到货总量 (PCS)
1	光伏组件	欧贝黎	1680	52916
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	2	4750
3	光伏支架	泰坦支架	0	4759
4	单相配电箱	诺基尼、宁海	140	4450
5	其他辅材（挂钩等）	泰坦支架（挂钩）/兴化不锈钢厂（其他钢配件）	2	34 批次

六、明日施工计划：

地区	光伏发电安装工程 (户)	验收并网工程 (户)
徐州	10	0
淮安	5	0
宿迁	9	14
盐城	8	0
连云港	0	0
总计	32	14

--END--