

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: 张 军 枫

签 发 人: 胡 景

日 期: 2019 年 03 月 18 日

监理日报表

一、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）

江苏省慈善总会

江苏省省残疾人福利基金会

设计单位：中曼电力科技有限公司

施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、项目进展：

1. 发电安装工程：

地 区	工程总量 (户)	已完成勘 测工程量 (户)	当日计划 完成量 (户)	当日实际 完成量 (户)	累计完成 量 (户)	累计完 成率	备注
淮 安	暂定	777	15	13	290	37%	
徐 州	暂定	858	20	18	230	26%	
宿 迁	暂定	1004	30	16	360	35%	
盐 城	暂定	360	0	5	102	28%	
连云港	暂定	623	15	2	92	14%	
总 计	约 5000 户	3622	80	54	1074	21%	

2. 并网情况：

地 区	工程 总 量 (户)	已完成 勘测工 程量 (户)	当日计 划完成 量 (户)	当日实 际完成 量 (户)	累计 完成量 (户)	累计 完成率	备注
-----	------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------	-----------	----

淮 安	暂定	777	10	13	45	5%	递交并网材料，审核通过后进行相应的并网工作。
徐 州	暂定	858	20	0	0		
宿 迁	暂定	1004	30	0	66	6%	
盐 城	暂定	360	10	0	3	0.8%	
连云港	暂定	623	25	0	0		
总 计	约 5000 户	3622	95	13	114	2%	

二、当日工作完成情况：

1. 安全文明情况

- 1) 现场检查安全措施落实情况；施工人员安全保护配备情况；
- 2) 临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。

2. 施工现场检查情况

- 1) 现场检查基本按照图纸设计要求施工；
- 2) 新到工人跟随熟练工学习，要求做好相关技术交底；
- 3) 主要设备到场组织开箱检查并做好相关记录；
- 4) 已进行技术交底，要求按照图纸设计及技术规范要求进行施工，确保工程质量。

3. 其他完成的工程量（消缺整改完成量）

- 1) 屋面加固未整改到位，现场已要求施工单位进行重新加固；

4. 现场施工人员：

地区	施 工 队 数 量	施 工 队 总 人 数	是否满足施 工进度要求
淮安	2	18	不满足，已要求增加人数
徐州	5	32	
宿迁	3	31	

盐城	2	8	较目前进场材料人员满足施工要求,但按计划总进度人员配备不足
连云港	1	4	
总计	13	93	

备注：连云港地区停工，施工人员因施工质量问题，正在协调其他施工队伍进场施工方。

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	总数量	当日到货量 (PCS)	累计 到货总量 (PCS)	累计 到货率 (大约值)	是否满足施工 进度要求
1	光伏组件	欧贝黎	约 5000 户用量	0	15661	26%	满足目前 人员配备， 但较计划 总进度相 差甚远
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	约 5000 户用量	0	2000	40%	满足
3	光伏支架	泰坦支架	约 5000 户用量	0	2050	因材料需拼接 剪裁，占比目 前无法统计	满足
4	单相配电箱	诺基尼、宁海	约 5000 户用量	0	1713	34%	满足
5	其他辅材 (挂钩等)	泰坦支架（挂 钩）/兴化不锈 钢厂（其他钢	约 5000 户用量	0	7 批次	本项到货杂 乱，无法统计	满足

		配件)					
--	--	-----	--	--	--	--	--

四、明日施工计划：

地区	发电安装工程（户）	验收并网工程（户）	备注
淮安	15	10	
徐州	20	20	
宿迁	30	30	
盐城	0	10	
连云港	15	25	
总计	80	95	

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）

1、无