

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: 张 军 枫

签 发 人: 胡 景

日 期: 2019 年 03 月 22 日

监理日报表

一、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）

江苏省慈善总会

江苏省省残疾人福利基金会

设计单位：中曼电力科技有限公司

施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、项目进展：

1. 发电安装工程：

地区	工程总量 (户)	已完成勘测 工程量 (户)	当日计划 完成量 (户)	当日实际 完成量 (户)	累计完成 量 (户)	累计完 成率	备注
淮安	暂定	777	15	0	294	37%	组件导轨 等主要构 配件供货 不足, 停工
徐州	暂定	858	20	0	248	28%	组件导轨 等主要构 配件供货 不足, 停工
宿迁	暂定	1004	30	7	403	40%	
盐城	暂定	360	0	0	103	28%	组件导轨 等主要构 配件供货 不足, 停工
连云港	暂定	623	15	0	94	15 %	组件导轨 等主要构 配件供货 不足, 停工
总计	约 5000 户	3622	80	15	1135	22%	

2. 并网情况:

地区	工程总量 (户)	已完成 勘测工 程量 (户)	当日计 划完成 量 (户)	当日实 际完成 量 (户)	累计 完成量 (户)	累计 完成率	备注
淮安	暂定	777	10	0	62	7%	递交并网材料, 审核通过后进行相应的并网工作。
徐州	暂定	858	20	0	0		
宿迁	暂定	1004	30	19	102	10%	
盐城	暂定	360	0	0	3	0.8%	
连云港	暂定	623	25	22	22	3%	
总计	约 5000 户	3622	85	41	189	3%	

二、当日工作完成情况:

1. 安全文明情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做到定期对现场进行安全检查；要求施工单位及时做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

2. 质量进度控制

- 1) 质量方面：督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工；参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；单位工程重点部位施工进行了旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。督促施工单位进行相关报审报验等工作。
- 2) 进度方面：自监理项目部人员进驻项目以来，多次以工作联系单、通知单等形式督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期。

3. 其他完成的工程量（消缺整改完成量）

- 1) **多地因材料供货不足进入停工状态；**
- 2) 屋面加固未整改到位，现场已要求施工单位进行重新加固；
- 3) 现场检查发现部分光伏方阵压块松动，未禁锢到位，已要求施工单位进行重新加固；
- 4) 现场检查部分配电箱电气连接不合规范，线缆存在露铜、外绝缘皮损伤等现象，已要求施工单位进行整改，不合格产品不得投入使用；

4. 现场施工人员：

地区	施工队数量	施工队总人数	是否满足施工进度要求
淮安	2	18	不满足，已要求增加人数
徐州	5	32	
宿迁	3	31	
盐城	2	8	
连云港	1	4	
总计	13	93	较目前进场材料人员满足施工要求，但按计划总进度人员配备不足

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	总数量	当日到货量 (PCS)	累计 到货总量 (PCS)	累计 到货率 (大约值)	是否满足施工进度要求
1	光伏组件	欧贝黎	约 5000	0	15661	26%	不满足，已造成部分

			户用量				区域停工
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	约 5000 户用量	0	2000	40%	满足
3	光伏支架	泰坦支架	约 5000 户用量	0	2050	因材料需拼接剪裁, 占比目前无法统计	满足
4	单相配电箱	诺基尼、宁海	约 5000 户用量	0	1713	34%	满足
5	其他辅材 (挂钩等)	泰坦支架 (挂钩)/兴化不锈钢厂 (其他钢配件)	约 5000 户用量	0	7 批次	本项到货杂乱, 无法统计	不满足, 已造成部分区域停工

四、明日施工计划:

地区	发电安装工程 (户)	验收并网工程 (户)	备注
淮安	15	10	
徐州	20	20	
宿迁	30	30	
盐城	0	10	
连云港	15	25	
总计	80	95	

五、存在问题及需要协调事宜 (如采取监理措施详细描述)

1、无