

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: 张 军 枫

签 发 人: 胡 景

日 期: 2019 年 05 月 04 日



监理日报表

一、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）

江苏省慈善总会

江苏省省残疾人福利基金会

设计单位：中曼电力科技有限公司

施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、项目进展：

1.发电安装工程：

地 区	工程总量 (户)	当日计划 完成量 (户)	当日实际 完成量 (户)	累计完 成量 (户)	累计完 成率 %	备注
淮 安	777	8	9	432	55%	
徐 州	858	10	10	542	63%	
宿 迁	1004	0	0	720	71%	
盐 城	360	5	5	217	60%	
连云港	623	20	20	457	73%	
总 计	3622	43	44	2368	65%	

2.并网情况:

地 区	工程总量 (户)	当日计划 完成量 (户)	当日实际 完成量 (户)	累计 完成 量 (户)	累计 完成率	备注
淮 安	777	5	0	255	33%	递交并网材料，审核通过后进行相应的并网工作。
徐 州	858	5	0	143	16%	
宿 迁	1004	0	0	329	33%	
盐 城	360	0	0	41	11%	
连云港	623	50	0	274	43%	
总 计	3622	60	0	1042	28%	

二、当日监理检查情况:

1. 安全文明情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做到定期对现场进行安全检查；要求施工单位及时做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

2. 质量进度控制

1) 质量方面：督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工；参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；单位工程重点部位施工进行了旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。督促施工单位进行相关报审报验等工作。

2) 进度方面：自监理项目部人员进驻项目以来，多次以工作联系单、通知单等形式督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期。

3.其他情况（检查存在问题及需调节事宜）

1) 多地主要材料持续短缺，出现施工人员撤场、停工数日等现象，施工单位仍未上报材料进场计划，恢复正常施工的具体时间无法得知；

2) 近日多地降雨，稍影响施工进度

4. 现场施工人员：

地区	施 工 队 数 量	施 工 队 总 人 数	是否满足施 工进度要求
淮安	2	12	较目前进场材料人员满足施工要求，但按计划总进度人员配备不足
徐州	10	8	
宿迁	2	0	
盐城	3	8	
连云港	0	15	

总计	17	43	
----	----	----	--

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	总数量	当日到货量 (PCS)	累计到货总量 (PCS)	是否满足施工进度要求
1	光伏组件	欧贝黎	43464	0	32701	不满足
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	3622	100	2646	不满足
3	光伏支架	泰坦支架	约 3622 户用量	0	2888	不满足
4	单相配电箱	诺基尼、宁海	3622	0	2563	不满足
5	其他辅材 (挂钩等)	泰坦支架(挂钩)/兴化不锈钢厂(其他钢配件)	约 3622 户用量	2	13 批次	不满足

四、明日施工计划：

地区	发电安装工程（户）	验收并网工程（户）	备注
淮安	5	0	
徐州	10	0	
宿迁	0	0	
盐城	3	0	
连云港	13	0	
总计	31	0	