

助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

工 程 日 报

提交部门：常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制：张军枫

签 发 人：胡 景

日 期：2019年05月13日



监理日报表

一、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）

江苏省慈善总会

江苏省省残疾人福利基金会

设计单位：中曼电力科技有限公司

施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、项目进展：

1.发电安装工程：

地区	工程总量 (户)	当日计划 完成量 (户)	当日实际 完成量 (户)	累计完 成量 (户)	累计完 成率 %	备注
淮安	777	20	17	538	69%	
徐州	858	15	6	649	75%	
宿迁	1004	12	13	817	81%	
盐城	360	6	4	268	74%	
连云港	623	8	4	512	82%	
总计	3622	61	44	2784	77%	

2.并网情况:

地 区	工程总量 (户)	当日计划 完成量 (户)	当日实际 完成量 (户)	累计 完成 量 (户)	累计 完成率	备注
淮 安	777	0	0	280	36%	递交并网材料, 审核通过后进行相应的并网工作。 光伏电站并网造成电力主网线损过大, 线损和供电部门相关辖区负责人有利益考核关系, 导致并网进度缓慢、停滞不前, 甚至已并网电站被拉闸退网
徐 州	858	0	0	162	18%	
宿 迁	1004	0	0	329	33%	
盐 城	360	0	0	57	15%	
连云港	623	15	15	319	51%	
总 计	3622	15	15	1147	31%	

二、当日监理检查情况:

1. 安全文明情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做到定期对现场进行安全检查；要求施工单位及时做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

2. 质量进度控制

1) 质量方面：督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行施工；参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；单位工程重点部位施工进行了旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。督促施工单位进行相关报审报验等工作。

2) 进度方面：自监理项目部人员进驻项目以来，多次以工作联系单、通知单等形式督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期。

3.其他情况（检查存在问题及需调节事宜）

1) 多地主要材料持续短缺，出现施工人员撤场、停工数日等现象，施工单位仍未上报材料进场计划，恢复正常施工的具体时间无法得知；

2) 雨季多地降雨，稍影响施工进度

4. 现场施工人员：

地区	施工队数量	施工队总人数	是否满足施工进度要求
淮安	2	22	较目前进场材料人员满足施工要求，但按计划总进度人员配备不足
徐州	10	30	
宿迁	2	11	
盐城	3	8	
连云港	1	8	

总计	18	79	
----	----	----	--

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	生产厂家	总数量	当日到货量 (PCS)	累计到货总量 (PCS)	是否满足施工进度要求
1	光伏组件	欧贝黎	43464	0	37489	不满足
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	3622	0	3606	不满足
3	光伏支架	泰坦支架	约 3622 户用量	0	3631	不满足
4	单相配电箱	诺基尼、宁海	3622	0	3009	不满足
5	其他辅材 (挂钩等)	泰坦支架(挂钩)/兴化不锈钢厂(其他钢配件)	约 3622 户用量	0	23 批次	不满足

备注：施工单位自进场之日起，至今拒按程序向我监理项目部进行任何材料报审报验工作，材料到场施工单位也未全部告知，故我监理项目部无法及时准确汇总，统计数据可能稍微偏差、延迟。

四、明日施工计划：

地区	发电安装工程（户）	验收并网工程（户）	备注
淮安	20	0	
徐州	18	0	
宿迁	12	0	
盐城	8	0	
连云港	5	15	
总计	63	15	