

# 助残扶贫分布式光伏电站项目

(五市十三县)

## 工 程 日 报

提交部门：常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制：张 军 枫

签 发 人：胡 景

日 期：2019年05月17日



# 监理日报表

## 一、参建单位

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）

江苏省慈善总会

江苏省省残疾人福利基金会

设计单位：中曼电力科技有限公司

施工单位：江苏欣佰建设工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 二、项目进展：

### 1. 光伏发电安装工程：

地区	工程总量 (户)	辖区各 县市	工程量 (户)	当日计 划完成 量 (户)	当日实 际完成 量 (户)	累计完 成量 (户)	累计完 成率 %	总完成 量 (户)	总完成 率 %	备注
徐州	858	丰县	858	15	12	713	83%	713	83%	
淮安	763	淮安区	105	18	0	105	100%	594	78%	
		涟水县	542		5	443	82%			
		盱眙县	116		6	46	40%			
宿迁	1011	沭阳县	214	10	8	56	26%	853	84%	
		泗阳县	452		0	452	100%			
		泗洪县	293		0	293	100%			
		宿城区	52		0	52	100%			
盐城	334	阜宁县	74	8	2	67	91%	296	89%	
		滨海县	203		0	203	100%			
		响水县	57		1	26	46%			
连云港	601	赣榆区	434	5	0	427	98%	523	87%	
		东海县	167		0	96	57%			
总计	3567	\	3567	56	34	2979	84%	2979	84%	

## 2.并网情况:

地区	工程总量 (户)	辖区各 县市	工程量 (户)	当日计 划完成 量 (户)	当日实 际完成 量 (户)	累计完 成量 (户)	累计完 成率 %	总完成 量 (户)	总完成 率 %	备注
徐州	858	丰县	858	0	0	162	19%	162	19%	
淮安	763	淮安区	105	0	0	61	58%	298	39%	
		涟水县	542		0	237	44%			
		盱眙县	116		0	0	0%			
宿迁	1011	沭阳县	214	0	0	0	0%	352	35%	
		泗阳县	452		9	201	44%			
		泗洪县	293		5	151	52%			
		宿城区	52		0	0	0%			
盐城	334	阜宁县	74	0	0	0	0%	59	18%	
		滨海县	203		0	59	29%			
		响水县	57		0	0	0%			
连云港	601	赣榆区	434	0	0	264	61%	319	53%	
		东海县	167		0	55	33%			
总计	3567	\	3567	0	14	1190	33%	1190	33%	

## 二、当日监理检查情况:

### 1. 安全文明情况

督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做到定期对现场进行安全检查；要求施工单位及时做好施工现场安全技术交底对施工人员进行安全培训、考试，做好各安全防范，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。

### 2. 质量进度控制

1) 质量方面：督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求施工；参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况；单位工程重点部位施工进行了旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。督促施工单位进行相关报审报验等工作。

2) 进度方面：自监理项目部人员进驻项目以来，多次以工作联系单、通知单等形式督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，确保工程计划工期。

### 3. 其他情况（现场存在问题及需调节事宜）

- 1) 材料供给不足、人员配备不足导致施工进度缓慢;
- 2) 部分区域存在总包现场管理人员随意离场现场, 施工现场处于无管理状态;
- 3) 雨季多地降雨, 影响施工进度;
- 4) 宿迁区域光伏并网造成供电局电力主网无功功率增加, 线损过大, 导致部分区域并网进度缓慢, 甚至已并网电站被拉闸离网。
- 5) 徐州地区, 并网进度缓慢, 第一残联提交资料慢第二供电公司根据提交资料审核发表, 过程麻烦。已经催促施工单位现场负责人协调加快速度, 第三就是主要和供电局对接的人生病做手术了

#### 4. 现场施工人员:

地区	施工队数量	施工队总人数	是否满足施工进度要求
淮安	2	22	较目前进场材料人员满足施工要求, 但按计划总进度人员配备不足
徐州	1	12	
宿迁	1	10	
盐城	1	8	
连云港	1	3	
总计	6	55	

#### 三、主要设备及材料到货情况:

序号	名称/型号	生产厂家	总数量	当日到货量 (PCS)	累计到货总量 (PCS)	是否满足施工进度要求
1	光伏组件	欧贝黎	43464	3370	40859	不满足
2	光伏逆变器	古瑞瓦特	3622	0	3606	不满足
3	光伏支架	泰坦支架	约 3622 户用量	0	3631	不满足
4	单相配电箱	诺基尼、宁海	3622	57	3299	不满足
5	其他辅材 (挂钩等)	泰坦支架 (挂钩) / 兴化不锈钢厂 (其他钢配件)	约 3622 户用量	0	23 批次	不满足

备注: 施工单位自进场之日起, 至今拒按程序向我监理项目部进行任何材料报审报验工作, 材料到场施工单位也未全部告知, 故我监理项目部无法及时准确汇总, 统计数据可能稍微偏差、延迟。

#### 四、明日施工计划：

地区	光伏发电安装工程(户)	验收并网工程(户)	备注
淮安	15	0	
徐州	18	0	
宿迁	10	8	
盐城	8	0	
连云港	5	0	
总计	56	8	