

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 10 日

天气：多云

星期：星期日

气温：1-15℃

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（徐州）

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查现场施工人员安全措施落实情况； 2、检查各施工小组组件安装情况，发现个别点组件在安装过程中，存在中、边压块未紧固到位，要求施工单位立即整改，并按照规范要求执行； 3、现场检查光伏直流电缆敷设情况，发现有的安装小组有漏穿保护管现象，责令施工单位整改；	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、现场负责人 4 人，施工人员 28 人，共计 32 人； 2、安装作业人员 28 人，贫困户孙宜春，孙祥开，王明法，惠明伍，曹素英，蒋允喜，王为夫，王连春，陈艳廷，刘宗银，王汝俊，张建东家施工完毕	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人：任志会		总监理工程师/总监理工程师代表签字：张昭武