

监 理 日 志

日期：2019年03月17日

天气：晴

星期：星期日

气温：9-21℃

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（徐州）

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查现场施工人员安全措施落实情况； 2、检查赵庄镇光伏扶贫电站安装情况，基本符合图纸设计要求及技术要求； 3、现场检查发现个别施工小组有中、边压块未与檩条压接牢靠，电缆保护管未把直流电缆全保护现象，要求工人立即整改，并按要求施工；现场管理人员对施工人员加强技术交底工作。
施 工 情 况	施工内容及进度
	1、施工人员人，共计 30 人； 2、安装作业人员 30 人，贫困户渠敬芳，渠敬海，庄朝阳，郭修路，崔景真，任贵平，赵立为，李立群，张成君，张奉凯，田知法，郭继侠，李继红，黄国，崔轸，李德具，李成新家施工完毕
其 他 事 项	
本日现场监理人员	任志会
记录人：任志会	总监理工程师/总监理工程师代表签字：张昭武