

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 18 日

天气：晴

星期：星期一

气温：10-23℃

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（徐州）

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查现场施工人员安全措施落实情况； 2、检查赵庄镇光伏扶贫电站安装情况，基本符合图纸设计要求及技术要求； 3、现场检查发现个别施工小组有中、边压块未与檩条压接牢靠，要求工人立即整改，并按要求施工；现场管理人员对施工人员加强技术交底工作。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、施工人员 30 人，共计 30 人； 2、安装作业人员 30 人，贫困户崔慕彬，郭保成，丁运标，张金魁，李成光，李昌玲，李松涛，翟传祥，李昌华，李连柱，刘吉行，蒋新升，渠时龙，刘海燕，于世庭，丁运峰，丁运永，常敬先家施工完毕	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人：任志会		总监理工程师/总监理工程师代表签字：张昭武