

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 22 日

天气：晴

星期：星期五

气温：2-14℃

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（徐州）

监 理 工 作 情 况	1、组件未到场，检查各施工小组安全措施落实情况、工程进度、工程质量 2、整理监理资料、要求施工单位上报本项目资料 3、王沟村电表安装 20 户	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、管理人员 3 人，施工人员 30 人 2、现场安装完成韩香莲，赵玉海，刘德云，刘善武，刘心君，宁成武，崔慕林，崔向前，李存分，平安国，王志胜家施工完毕	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人：任志会		总监理工程师/总监理工程师代表签字：张昭武