

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 23 日

天气：晴

星期：星期六

气温：0-14℃

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（徐州）

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查现场施工人员安全措施落实情况； 2、巡视检查工程进度、工程质量情况 3、检查赵庄镇光伏扶贫电站安装情况，基本符合图纸设计要求及技术要求； 4、现场检查发现个别施工小组有中、边压块未与檩条压接牢靠，要求工人立即整改，并按要求施工；现场管理人员对施工人员加强技术交底工作。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、现场管理人员 3 人、施工人员 30 人； 2、现场安装完成岳彩新，董正义，王红云，王河岭，王清明，渠福生，渠建华，孙厚杰，孙后民，马兰军家施工完毕	
其 他 事 项	光伏组件到场 588 块	
本日现场监理人员		任志会
记录人：任志会		总监理工程师/总监理工程师代表签字：张昭武