

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 06 日

天气：晴

星期：星期三

气温：-1-16℃

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（徐州）

监 理 工 作 情 况	1、督促施工单位尽快上报到场设备、材料报审报验资料； 2、现场检查安装情况，发现组件安装后未完全可靠接地，责令要求整改； 3、现场进度缓慢，已对施工单位做出技术指导，每日更新施工计划； 4、现场检查发现施工人员安全意识薄弱，要求施工负责人对工人配备安全帽、安全绳，方可进入施工作业； 5、整理监理资料；	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1、现场负责人 4 人，施工人员 15 人，共计 19 人； 2、村户散料 3 人，安装作业人员 12 人	
其 他 事 项		
本日现场监理人员		任志会
记录人：任志会		总监理工程师/总监理工程师代表签字：