

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 08 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 31℃-21℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、对第一批项目的监理资料进行整理, 编制。 2、与总包进行联系确认后续工作计划及安排。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 淮安区105户已安装、并网完成。 2. 涟水区542户已安装、并网完成277户。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成6户。
其 它 事 项	第一批已全部安装完毕, 等第二批材料进场后继续安装。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊
记录人: 王朝煊		总监理工程师 (签字): 张昭武