

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 23 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 30℃-18℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、对第一批项目的监理资料进行整理, 编制。 2、与总包进行联系确认后续工作计划及安排。 3、现场巡视要求施工人员安装电表的固定螺丝必须拧紧, 配管横平竖直固定好, 确保工程质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰 建设工程 有限公司	1. 淮安区105户已安装、并网完成。 2. 涟水区542户已安装、并网完成409户。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成32户。 4. 涟水区进行二期勘察
其 它 事 项	淮安区因供电公司要求在逆变器加装雨棚事宜正在协调中, 未开始安装二期。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊
记 录 人: 王 朝 煊		总 监 理 工 程 师 (签 字): 张 昭 武