

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 24 日

天气:晴__

星期: 一

气温: 30℃-18℃

工程名称:江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、对第一批项目的监理资料进行整理，编制。 2、与总包进行联系确认后续工作计划及安排。 3、现场巡视要求施工人员安装电表的固定螺丝必须拧紧，配管横平竖直固定好，确保工程质量。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 淮安区105户已安装、并网完成。 2. 涟水区542户已安装、并网完成409户。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成32户。 4. 涟水区进行二期勘察	
其 它 事 项	(1) 因供电公司今日未配表，明天配表并网 (2) 淮安区二期雨棚事宜已协调完成，明后天开始安装		
本日现场监理人员		王朝煊	
记录人:王朝煊		总监理工程师（签字）:张昭武	