

# 监 理 日 志

日期: 2019年 06月 25日

天气:晴\_\_

星期: 二 气温: 30°C-18°C

工程名称:江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、对第一批项目的监理资料进行整理, 编制。 2、与总包进行联系确认后续工作计划及安排。 3、现场巡视要求施工人员安装电表的固定螺丝必须拧紧, 配管横平竖直固定好, 确保工程质量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 淮安区105户已安装、并网完成。淮安区二期组件安装5户。 2. 涟水区542户已安装、并网完成412户。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成35户。 4. 涟水区并网完成3户, 盱眙区并网完成3户, 淮安区二期组件安装完成5户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯	
记录人:王朝焯	总监理工程师(签字):张昭武	