

监 理 日 志

日期: 2019年 06月 26日

天气: 阴转雨__

星期: 三 气温: 28°C-20°C

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、完成第一期项目的资料编制。 2、与总包进行联系确认后续工作计划及安排。 3、现场巡视要求施工人员安装电表的固定螺丝必须拧紧，配管横平竖直固定好，确保工程质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位 江苏欣佰 建设工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 淮安区105户已安装、并网完成。淮安区二期组件安装完成5户。 2. 涟水区542户已安装、并网完成412户。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成35户。 4. 涟水区并网完成8户，盱眙区并网完成19户。 5. 淮安区二期因下雨未进行安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 朝 焯	
记 录 人: 王 朝 焯	总 监 理 工 程 师 (签 字) : 张 昭 武	