

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 28 日

天气:晴

星期: 四

气温: 32℃-22℃

工程名称:江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、完成第一期项目的资料编制。 2、与总包进行联系确认后续工作计划及安排。 3、现场巡视要求施工人员安装电表的固定螺丝必须拧紧，配管横平竖直固定好，确保工程质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 淮安区105户已安装、并网完成。淮安区二期组件安装完成5户。 2. 涟水区542户已安装、并网完成442户。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成93户。 4. 涟水区并网完成10户，盱眙区并网完成32户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝煊
记录人:王朝煊		总监理工程师(签字):张昭武