

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 30 日

天气:晴

星期: 四

气温: 32℃-22℃

工程名称:江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

|                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施,佩戴好安全帽、安全带,确保施工安全;安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧,确保工程质量。<br><br>2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放,线管固定要横平竖直,电表及逆变器线头压紧,确保并网发电运行正常。 |                                                                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                  |
|                            | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                                                                        | 1. 淮安区105户已安装、并网完成。淮安区二期组件安装完成14户。<br><br>2. 涟水区542户已安装、并网完成485户。<br><br>3. 盱眙区114户已安装、并网完成104户。<br><br>4. 涟水区并网完成27户,盱眙区并网完成17户,淮安二期组件安装完成5户。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 淮安区到货逆变器 40 台                                                                                                                       |                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                     | 王朝煊                                                                                                                                            |
| 记录人:王朝煊                    |                                                                                                                                     | 总监理工程师(签字):张昭武                                                                                                                                 |