

监 理 日 志

日期: 2019 年 07 月 06 日

天气:晴转晴

星期: 六 气温: 32℃-22℃

工程名称:助残扶贫分布式光伏电站项目（淮南市）

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施，佩戴好安全帽、安全带，确保施工安全；安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧，确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放，线管固定要横平竖直，电表及逆变器线头压紧，确保并网发电运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 淮安区105户已安装、并网完成。淮安区二期组件安装完成44户。 2. 涟水区542户已安装、并网完成493户。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成107户。 4. 淮安二期组件安装完成4户。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊
记 录 人:王 朝 煊		总 监 理 工 程 师（签 字）:张 昭 武