

监 理 日 志

日期: 2019 年 07 月 11 日

天气:晴

星期: 一 气温: 30℃-22℃

工程名称:助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮南市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施,佩戴好安全帽、安全带,确保施工安全;安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧,确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放,线管固定要横平竖直,电表及逆变器线头压紧,确保并网发电运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 淮安区105户已安装、并网完成。淮安区二期组件安装完成72户。 2. 涟水区542户已安装、并网完成。 3. 盱眙区114户已安装、并网完成。盱眙二期安装完成2户,并网完成1户 4. 淮安二期组件安装完成5户。
其 它 事 项	涟水区逆变器到货 2 台	
本日现场监理人员		王朝煊
记录人:王朝煊		总监理工程师(签字):张昭武