

助残扶贫分布式光伏电站项目 (涟水县)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: _____

签 发 人: _____

日 期: 2019年02月21日

监理日报表

天气情况：多云（9℃~-1℃） 施工日期：2019年02月21日

一、项目进展：

1. 发电安装工程：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率	备注
支架安装	542	5	6	1.1%	
组件安装	542	5	6	1.1%	
逆变器安装	542	5	6	1.1%	
电缆敷设	542	5	6	1.1%	
电表安装	542	5	6	1.1%	
接地安装	542	5	6	1.1%	

2. 并网情况：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率
并网	542	0	0	0%

二、当日工作完成情况：

1. 安全文明情况

- 1) 现场施工施工人员佩戴安全帽、反光背心，注意安全文明施工。
- 2) 临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。

2. 其他完成的工程量（消缺整改完成量）

- 1) 接地极连接未按要求使用接线鼻子进行连接；

3. 现场人员

施工方施工总人数：8

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	总数量	当日到货	累计到货	生产厂家
1	组件 270W	6504	0	13%	欧贝黎
2	单相电箱	1	0	0.2%	
3	逆变器	542	0	13%	古瑞瓦特

四、明日施工计划：

明天：（1）按装光伏 5 户。

五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）

无

六、现场照片





张培民、张成林、陈会章、陈会山、陈秀英五家完工