

江苏农垦五市十三县约 5000 户助 残扶贫分布式光伏电站项目 (涟水县、淮安区)

工 程 日 报

提交部门: 常州正衡助残扶贫监理项目部

编 制: 王明官

签 发 人: 胡景

日 期: 2019 年 02 月 26 日

监理日报表

天气情况：阴（10℃~-0℃） 施工日期：2019 年 02 月 26 日

一、项目进展：

1. 涟水县发电安装工程：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率	备注
支架安装	542	11	53	10.2%	
组件安装	542	11	53	10.2%	
逆变器安装	542	11	53	10.2%	
电缆敷设	542	11	53	10.2%	
电表安装	542	1	1	0.2%	
接地安装	542	11	53	10.2%	

淮安区发电安装工程：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率	备注
支架安装	119	5	10	8.4%	
组件安装	119	5	10	8.4%	
逆变器安装	119	5	10	8.4%	
电缆敷设	119	5	10	8.4%	
电表安装	119	0	0	0%	
接地安装	119	5	10	8.4%	

2. 涟水县并网情况：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率
并网	542	0	0	0%

淮安区并网情况：

分项工程	工程总量 (户)	当日完成量 (户)	累计完成量 (户)	累计完成率
并网	119	0	0	0%

二、当日工作完成情况：

1. 安全文明情况

- 1) 现场施工人员佩戴安全帽、反光背心，注意安全文明施工。
- 2) 临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。

2. 其他完成的工程量（消缺整改完成量）

- 1) 接地极连接未按要求使用接线鼻子进行连接；已要求整改。

3. 现场人员

施工方施工总人数：涟水县 13 人、淮安区 20 人

三、涟水县主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	总数量	当日到货	累计到货	生产厂家
1	组件 270W	6504	0	13%	欧贝黎
2	单相电箱	71	0	13.1%	
3	逆变器	542	0	13%	古瑞瓦特

淮安区主要设备及材料到货情况:

序号	名称/型号	总数量	当日到货	累计到货	生产厂家
1	组件 270W	1428	0	8.4%	欧贝黎
2	单相电箱	119	25	21%	
3	逆变器	119	0	50.4%	古瑞瓦特

四、明日施工计划:

明天: (1) 按装光伏涟水 10 户、淮安 5 户。

五、存在问题及需要协调事宜(如采取监理措施详细描述)

无

六、现场照片







涟水县陈稳田 万桂兵 皇本俊（程春梅）薛采兵 徐真权 翟中岁 霍步柱 于江 沙留生 卢安章 张锦刚 家施工完毕

淮安区刘正成 周留江 周国民 杨金华 何青生家施工完毕

