

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 02 日

天气: 晴转多云

星期: 日

气温: 31℃-18℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施,佩戴好安全帽、安全带,确保施工安全;安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧,确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放,线管固定要横平竖直,电表及逆变器线头压紧,确保并网发电运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位 江苏欣佰 建设工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 涟水县今天一个施工队12人,安装好了9户;已安装好了530户, 今天并网0户,已并网了277户。 2. 淮安区105户已安装、并网好了, 3. 盱眙县今天一个施工队5人,安装了1户,已安装好了114户,第一批已安装结束,未并网。
其 它 事 项		
本日现场监理人 员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师(签字):张昭武