

监 理 日 志

日期: 2019 年 04 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17℃-10℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施，确保施工安全；安装支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧，确保工程质量。 2、现场要求搬运、安装固定组件要轻拿轻放，线管固定要横平竖直。固定好电表，电表及逆变器线头压紧确保并网发电运行正常。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队3人，安装好了0户；已安装好了229户；今天并网4户，已并网了143户。 2. 淮安区今天一个施工队3人，今天安装好1户；已安装好了94户；今天并网7户，已并网了30户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师（签字）:张昭武

