

监 理 日 志

日期: 2019 年 03 月 01 日

天气: 阴有小雨

星期: 五

气温: 12℃-2℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。 2、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施，确保施工安全；安装支架、组件的固定螺丝必须拧紧，确保工程质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县一个施工队7人，安装好了5户，安装电表箱10个。 2. 淮安区一个施工队18人，安装好了10户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师（签字）:张昭武