

# 监 理 日 志

日期：2019年03月10日

天气：小雨转阴

星期：日

气温：15℃-7℃

工程名称：江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目（淮安市）

监 理 工 作 情 况	1、因天气原因及材料欠缺现场未施工巡视要求施工人员做好材料整理及安全文明施工学习。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队10人，安装好了0户；已安装好了104户；  今天并网0户，已并网了19户。  2. 淮安区今天一个施工队10人，安装好了0户；已安装好了65户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人：王明官	总监理工程师（签字）：张昭武	