

监 理 日 志

日期: 2019年03月13日

天气: 晴转多云

星期: 三

气温: 16°C-6°C

工程名称: 江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目(淮安市)

监理工作情况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放, 线管固定要横平竖直。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队18人, 安装好了13户; 已安装好了140户; 今天并网2户, 已并网了24户。 2. 淮安区今天一个施工队10人, 安装好了3户; 已安装好了88户。
其它事项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人:王明官	总监理工程师(签字):张昭武	