

监 理 日 志

日期: 2019 年 03 月 17 日

天气: 晴转阴

星期: 日

气温: 20℃-8℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放, 线管固定要横平竖直。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队18人, 安装好了14户; 已安装好了186户; 今天并网0户, 已并网了32户。 2. 淮安区今天一个施工队1人, 因水泥支墩未凝固好安装好了0户; 已安装好了91户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师(签字):张昭武