

监 理 日 志

日期: 2019 年 03 月 23 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 15℃-3℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、因材料缺失原因, 今天没有施工, 现场整理资料。 2、因材料缺失已要求总包单位尽快组织后续材料进场, 确保工程进度。 3、已到场 15 户的支架挂件, 要求施工人员尽快到场分发、倒运材料并施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰 建设工程 有限公司	1、因材料缺失原因无人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师 (签字):张昭武