

监 理 日 志

日期: 2019年 03月 26日

天气: 多云

星期: 二

气温: 22℃-9℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。 2、现场要求搬运、安装固定组件要轻拿轻放, 线管固定要横平竖直。固定好电表, 电表及逆变器线头压紧确保并网发电运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位 江苏欣佰 建设工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 涟水县今天一个施工队9人, 安装好了7户; 已安装好了216户; 今天并网3户, 已并网了65户。 2. 淮安区今天一个施工队1人, 因水泥支墩未凝固好安装好了0户; 已安装好了91户; 今天并网0户, 已并网了1户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人:王明官	总监理工程师(签字):张昭武	

