

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 03 月 28 日

天气: 多云转阴

星期: 四

气温: 16℃-5℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

|                            |                                                                                         |                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场要求安装固定线管要横平竖直。固定好电表，电表及逆变器线头压紧确保并网发电运行正常。<br><br>2、去泗阳县参加江苏农垦清洁能源有限公司召开的安全生产专项检查会议。 |                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                            |
|                            | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                                            | 1. 涟水县今天一个施工队3人，安装好了0户；已安装好了221户；今天并网12户，已并网了82户。<br><br>2. 淮安区今天一个施工队1人，因水泥支墩未凝固好安装好了0户；<br><br>已安装好了91户；今天并网4户，已并网了5户。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                         |                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                         | 王明官                                                                                                                      |
| 记录人:王明官                    |                                                                                         | 总监理工程师(签字):张昭武                                                                                                           |