

# 监 理 日 志

日期: 2019年03月03日

天气: 小雨转阴

星期: 日

气温: 9°C-2°C

工程名称: 江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目(淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。 2、现场巡视要求施工人员安装电表箱的固定螺丝必须拧紧，配管横平竖直固定好，确保工程质量。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队10人，安装电表箱8个；已安装好了68户。 2. 淮安区今天一个施工队1人，安装好了0户；已安装好了30户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人:王明官	总监理工程师(签字):张昭武	