

监 理 日 志

日期: 2019 年 03 月 05 日

天气: 阴转多云

星期: 二

气温: 11℃-3℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。 2、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。 3、固定支架挂件的自攻螺丝不是不锈钢的, 已下发通知单要求更换。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队7人, 安装好了6户; 已安装好了74户。 2. 淮安区今天一个施工队18人, 安装好了10户; 已安装好了50户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师(签字):张昭武