

监 理 日 志

日期: 2019年03月09日

天气: 阴转多云

星期: 六

气温: 12°C-4°C

工程名称: 江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目(淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。 2、安装固定电表, 要求进出线压紧, 确保并网后运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队10人, 安装好了2户; 已安装好了104户; 今天并网0户, 已并网了19户。 2. 淮安区今天一个施工队10人, 安装好了5户; 已安装好了65户。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人: 王明官	总监理工程师(签字): 张昭武	