

监 理 日 志

日期: 2019 年 04 月 01 日

天气: 晴转多云

星期: 一

气温: 19℃-6℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、要求现场安装固定线管要横平竖直。固定好电表，电表及逆变器线头压紧确保并网发电运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队3人，因缺失挂件、边压块及其它后续材料今天没有安装，已安装好了221户；今天并网0户，已并网了107户。 2. 淮安区今天一个施工队1人，因水泥支墩未凝固好安装好了0户；已安装好了91户；今天并网6户，已并网了12户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师(签字):张昭武