

监 理 日 志

日期: 2019年04月02日

天气: 阴转晴

星期: 二

气温: 20℃-9℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目(淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施,确保施工安全;安装支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧,确保工程质量。 2、现场要求搬运、安装固定组件要轻拿轻放,线管固定要横平竖直。固定好电表,电表及逆变器线头压紧,确保并网发电运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队6人,安装好了4户;已安装好了225户;今天并网3户,已并网了110户。 2. 淮安区今天一个施工队1人,因材料缺失及水泥支墩未凝固好未安装,已安装好了91户;今天并网0户,已并网了12户。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人:王明官	总监理工程师(签字):张昭武	