

监 理 日 志

日期: 2019 年 04 月 08 日

天气: 阴转多云

星期: 二

气温: 22℃-10℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场因材料缺失，涟水县、淮安区都没有施工，已要求总包单位尽快组织材料进场施工 2、整理资料，上传资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队1人，因缺失材料今天没有安装，已安装好了221户；今天并网0户，已并网了110户。 2. 淮安区今天一个施工队1人，因材料缺失安装好了0户；已安装好了91户；今天并网0户，已并网了12户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师（签字）:张昭武