

监 理 日 志

日期: 2019 年 04 月 09 日

天气: 中雨转多云

星期: 二

气温: 13℃-6℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场因材料缺失,涟水县、淮安区都没有施工,已要求总包单位尽快组织材料进场施工,估计 10 日材料陆续进场。 2、整理资料,上传资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队1人,因缺失材料今天没有安装,已安装好了221户;今天并网0户,已并网了110户。 2. 淮安区今天一个施工队1人,因材料缺失安装好了0户;已安装好了91户;今天并网0户,已并网了12户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师(签字):张昭武