

监 理 日 志

日期: 2019 年 04 月 10 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 13℃-7℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场要求线管固定要横平竖直。固定好电表,电表及逆变器线头压紧,确保并网发电运行正常。 2、检查进场材料,符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位 江苏欣佰 建设工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 涟水县今天一个施工队3人,安装好了10户;已安装好了228户; 今天并网6户,已并网了116户。 2. 淮安区今天一个施工队3人,安装了1户,已安装好了92户;今天 并网0户,已并网了12户。
其 它 事 项	今天进场 118 户挂件及电表箱。	
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师(签字):张昭武