

监 理 日 志

日期: 2019年 04月 11日

天气: 多云

星期: 四

气温: 16°C-7°C

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场要求线管固定要横平竖直。固定好电表，电表及逆变器线头压紧，确保并网发电运行正常。 2、检查进场材料，符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队3人，安装好了0户；已安装好了228户；今天并网10户，已并网了126户。 2. 淮安区今天一个施工队3人，安装了0户，已安装好了92户；今天并网11户，已并网了23户。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人: 王明官	总 监 理 工 程 师 (签 字): 张昭武	