

监 理 日 志

日期: 2019 年 04 月 17 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25℃-14℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场要求线管固定要横平竖直。固定好电表，电表及逆变器线头压紧，确 保并网发电运行正常。 2、整理整理，上传资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位 江苏欣佰 建设工程 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 涟水县今天一个施工队3人，安装好了0户；已安装好了229户；今 天并网4户，已并网了147户。 2. 淮安区今天一个施工队3人，安装了0户，已安装好了93户；今天 并网0户，已并网了30户。
其 它 事 项	涟水县今天 420 片组件到场	
本日现场监理人员		王明官
记录人:王明官		总监理工程师 (签字):张昭武