

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 04 月 29 日

天气: 小到中雨

星期: 二

气温: 16℃-9℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

|                            |                                                                 |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、因现场下雨,今天工人没有安装。<br><br>2、现场并网线管固定要横平竖直,电表及逆变器线头压紧,确保并网发电运行正常。 |                                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                             |
|                            | 江苏欣佰建设工程有限公司                                                    | 1. 涟水县今天一个施工队9人,安装好了0户;已安装好了294户;今天并网5户,已并网了185户。<br><br>2. 淮安区今天一个施工队3人,今天安装好0户;已安装好了96户,今天并网0户,已并网了60户。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                 |                                                                                                           |
| 本日现场监理人员                   |                                                                 | 王明官                                                                                                       |
| 记录人:王明官                    |                                                                 | 总监理工程师(签字):张昭武                                                                                            |