

监 理 日 志

日期: 2019年04月30日

天气: 多云转晴

星期: 二

气温: 22°C-12°C

工程名称: 江苏农垦五市十三县约5000户助残扶贫分布式光伏电站项目(淮安市)

监理工作情况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施,确保施工安全;安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧,确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放,线管固定要横平竖直,电表及逆变器线头压紧,确保并网发电运行正常。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队9人,安装好了8户;已安装好了302户;今天并网10户,已并网了195户。 2. 淮安区今天一个施工队3人,今天安装好0户;已安装好了96户,今天并网0户,已并网了60户。
其它事项		
本日现场监理人员	王明官	
记录人:王明官	总监理工程师(签字):张昭武	