

监 理 日 志

日期: 2019 年 05 月 30 日

天气: 小雨转阴

星期: 四

气温: 24℃-18℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施，佩戴好安全帽、安全带，确保施工安全；安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧，确保工程质量。		
	2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放，线管固定要横平竖直，电表及逆变器线头压紧，确保并网发电运行正常。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队12人，安装好了5户；已安装好了515户，今天并网0户，已并网了277户。	
		2. 淮安区已安装好了105户，第一批暂已安装结束，今天并网20户，已并网了81户。	
		3. 盱眙县今天一个施工队5人，安装了2户，已安装好了109户，未并网。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官	
记录人:王明官		总监理工程师（签字）:张昭武	