

监 理 日 志

日期: 2019 年 05 月 05 日

天气: 多云转晴

星期: 日

气温: 26℃-13℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。 2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放, 线管固定要横平竖直, 电表及逆变器线头压紧, 确保并网发电运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	1. 涟水县今天一个施工队9人, 安装好了8户; 已安装好了342户; 今天并网0户, 已并网了195户。 2. 淮安区今天一个施工队3人, 今天安装2户; 已安装好了100户, 今天并网0户, 已并网了60户。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师 (签字): 张昭武