

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 05 月 16 日

天气: 多云转阴

星期: 四

气温: 25℃-19℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目 (淮安市)

|                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、现场巡视要求施工人员做好安全防护措施, 确保施工安全; 安装挂件、支架、组件、组件与支架接地的固定螺丝必须拧紧, 确保工程质量。<br><br>2、搬运、安装固定组件要轻拿轻放, 线管固定要横平竖直, 电表及逆变器线头压紧, 确保并网发电运行正常。 |                                                                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位<br>江苏欣佰<br>建设工程<br>有限公司                                                                                                | 施 工 内 容 及 进 度<br><br>1. 涟水县今天一个施工队12人, 安装好了7户; 已安装好了438户,<br><br>今天并网3户, 已并网了237户。<br><br>2. 淮安区已安装好了105户, 第一批暂已安装结束, 今天并网0户,<br><br>已并网了61户。<br><br>3. 盱眙县今天一个施工队10人, 安装了7户, 已安装好了40户, 未并<br><br>网。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 涟水县到货组件 10 块,                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人<br>员               |                                                                                                                                | 王明官                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人:王明官                    |                                                                                                                                | 总监理工程师(签字):张昭武                                                                                                                                                                                       |